
	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-02-PRO-SIG	
	FORMATO: ACTAS DE REUNION	Versión: 01	
		Fecha: 2019/05/08	
		Página 1 de 4	

REUNION

(Socialización Horarios Programa _____)

ACTA # _____

FECHA: Ibaqué, Día 21 Mes Mayo Año 2020

HORA: Hora de Inicio 8:30 / Hora de Finalización ____:____

LUGAR: Comuna/ Corregimiento _____

Barrio / Vereda _____

Lugar / Dirección: CAMPAMENTO OBRA. P. DEPORTIVO



ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / ÁREA
<u>SHELLY JOANA GUERRA</u>	<u>Residente Interventora</u>	
<u>EDGAR BULLA LOPEZ</u>	<u>Asesor Control Interno</u>	

ORDEN DEL DIA: VISITA A la obra pública correspondiente al N° 171 de 2019 "CONSTRUCCIÓN del urbanismo y paisajismo en el parque Deportivo de Ibaqué" conocer el avance de la obra, inconvenientes presentados y demás comentarios.

DESARROLLO 1. El informe tiene datos con corte al 16 de mayo de 2020.

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ
 Parque Deportivo Km 1 vía al aeropuerto
 E-mail: imdri.ibague@imdri.gov.co Página Web: www.imdri.gov.co
 Ibaqué Tolima

@

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-02-PRO-SIG Versión: 01	
	FORMATO: ACTAS DE REUNION	Fecha: 2019/05/08 Página 2 de 4	



El avance físico programado es del 99% y el real ejecutado es del 92.40%.

En cuanto a plazos: finaliza el 26 de mayo de 2020, desde el 18 de febrero elevare oficio al IMDRI el contratista con aval de la interventoría solicitando adición por \$ 2.736.571.711= y prórroga de 30 días.



Adición iba dirigida a terminar cerramiento, aumentar áreas de empedramiento con el fin de garantizar la estabilidad de obras ya ejecutadas, construcción andenes de comunicación entre muros construidos y compra e instalación de Equipos de bombas de agua potable.

A raíz de la emergencia sanitaria de COVID-19 se realizó además a la solicitud de prórroga por 60 días definitivos incluido los 30 días ya solicitados.

- Como inconvenientes se presentó la demora en la respuesta a la solicitud de adición y prórroga, esta respuesta se obtuvo hasta el día 19 de mayo de 2020, en acto de reunión en visita realizada por el sr. Alcalde, Secretario de Gobierno y el gerente encargado del IMDRI. (copia acto).

 IMDRI <small>Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué</small>	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-02-PRO-SIG Versión: 01	
	FORMATO: ACTAS DE REUNION	Fecha: 2019/05/08 Página 3 de 4	

- dificultad en el tono de decisión frente a los metas físicas del contrato. (retroso obra).
- la reevaluación de la evolución de proveedores por los cambios concretos - asfalto, electricos.
- organizar el transporte para operarios mano obra.
- El contrato estuvo suspendido desde el 20 marzo al 22 de abril de 2020.
- El aislamiento obligatorio al aislamiento por el Covid-19.
- El contrato estaría para proyectado de la terminación el 26 de julio de 2020.
- Retrasos de los pagos.
 - las ^{cuentas} del contratista se realizó el 07 de marzo de 2020 (Acto 45) por valor de \$ 4.239.432.745.
 - Acto N°6 cuenta cobro, realizado ante el IMDRI; el 15 de mayo de 2020 por \$ 3.596.257.584.


	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-02-PRO-SIG	
	FORMATO: ACTAS DE REUNION	Versión: 01	
		Fecha: 2019/05/08	
		Página 4 de 4	


los cuantos de radicación por parte de la interventoría.

-
-
-
-

la interventoría se enviará la información solicitada en la presente reunión al correo electrónico ebullo2008@hotmail.com por efectos de soporte y evolución, lo cual será la fuente para la elaboración fiscal de este informe.

No siendo otro el motivo de la presente reunión se firma por quienes en ella intervinieron.


 SHIRY Inoana Guerra
 RESIDENTE INTERMEDIA.
 INECONSA SAS.


 Edygar Bulla Lopez
 OFIC. control interno
 IMDRI.